

		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO															
		TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA SP													
		EMPREENDIMENTO:		CONSTRUÇÃO Do CENTRO MULTIUSO													
													DATA BASE	ago/16	VALORES EM R\$ 1.00		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	PESO (%)	A Realizar - Meses												ÚLTIMA	Total	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	locação da Obra		4.091,25														4.091,25
2	Fundação		27.168,86														27.168,86
3	SUPERESTRUTURA		10.441,70	10.441,70													20.883,40
4	Alvenaria			77.228,28	77.228,28												154.456,55
5	Laje				8.401,28												8.401,28
6	Estrutura Metalica para Cobertura				42.956,10	42.956,10											85.912,19
7	Piso				11.585,70	11.585,70											23.171,39
8	Esquadrias						13.291,20										13.291,20
9	Vidros							16.995,69									16.995,69
10	Revestimento				19.283,75	19.283,75	19.283,77										57.851,27
11	Instalações Hidráulica			8.720,13	8.720,13			8.720,13									26.160,39
12	Instalações Elétrica			13.299,060			13.299,060	13.299,060									39.897,18
13	Pintura					10.911,50	10.911,50										21.823,00
14	Limpeza da Obra						1.862,00										1.862,00
		100,00	8,31	21,85	29,66	14,71	11,31	14,16									
TOTAIS			41.701,81	109.689,17	148.891,48	73.825,54	56.785,51	71.072,15									501.965,65
VERBA CONCEDIDA																	400.000,00
CONTRA PARTIDA existente																	6.731,97
VALOR EXISTENTE																	406.731,97
Juro de conta																	51.607,42
TOTAL DA CONTRA PARTIDA												obrigatório(6731,97) + 36894,29		43.626,26			
TOTAL GERAL DO CONVENIO														501.965,65			
Responsável Profissional				Representante Legal Tomador				Representante do financiamento									
Nome: JOSÉ ARTUR MARTINELI				Nome: Rafael Jacob Camargo													
Reg. Profissional: CREA nº 060.130.365-7				PREFEITO MUNICIPAL													
				CNPJ 71.989.685/0001-99													
Assinatura:				Assinatura													