





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que as Placas de Sinalização Turística que serão fixadas em poste de energia, aguardam liberação da Concessionária de Energia Elétrica - CPFL para sua instalação e que tal Autorização deverá ser emitida em 15 dias úteis, conforme informado pela Concessionária.

Prefeitura de Tabatinga, aos 18/12/2017


Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito de Tabatinga


Responsável Técnico do Convênio
Magali Cristina Carvalho Gomes
Nº CREA/CAU: 506.112.136-8
ART / RRT: 28027230172907722

ANEXO 37

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Local: AV. Dirceu Sgarbi e Rua Prudente de Moraes
CEP. 14910-00 Tabatinga/ SP



SECRETARIA DE TURISMO		MUNICÍPIO								
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos		Tabatinga								
ITEM	SERVIÇOS	PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:						
		INÍCIO: até 180 dias da data da assinatura do convênio	570 dias							
OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		FINAL: 570 dias a partir da data da assinatura do convênio		dezembro-17						
ITEM	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		4a. ETAPA		TOTAL
		PERÍODO: 570 dias	PERÍODO: 180 dias para início das obras + 180 dias de prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 180 dias de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	
1	Placas de informações turísticas e de apoio ao turista, mod P-58 ou equivalente	%	100%	R\$	R\$ 104.000,00	%		R\$	R\$ 104.000,00	100%
2	Placas de indicação viária de ruas e travessas, mod P-55 ou equivalente	%	100%	R\$	R\$ 25.200,00	%		R\$	R\$ 25.200,00	100%
3	Placas de pontos turísticos	%	100%	R\$	R\$ 4.914,00	%		R\$	R\$ 4.914,00	100%
4	Placas indicativas de tipos de turismo existentes no Município	%	100%	R\$	R\$ 5.400,00	%		R\$	R\$ 5.400,00	100%
RECURSOS ESTADUAIS			139.514,00							139.514,00
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00							0,00
TOTAL			139.514,00							139.514,00

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 180 dias de execução + 30 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 570 dias

ASSINATURA: 
MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES (Responsável Técnico)
ENG. CIVIL - CREA 5061121368