

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Vestiário e Banheiros

Endereço:

Local:

Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 190, s/ Desoneração e Sinapi

Município: Tabatinga-SP.

Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga

BDI : 22,00 %

Ítem	Descrição do Serviço	Valor Ítem	Meses			
			1°	2°	3°	4°
VESTIÁRIO						
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.392,74	R\$ 3.392,74			
2	Demolições e retiradas	R\$ 7.297,02	R\$ 7.297,02			
3	Pisos e revestimentos	R\$ 25.246,00		R\$ 7.573,80	R\$ 17.672,20	
4	Instalações Hidráulicas	R\$ 22.790,60		R\$ 4.558,12	R\$ 4.558,12	R\$ 13.674,36
5	Instalações Elétricas	R\$ 3.710,04			R\$ 3.710,04	
6	Esquadrias	R\$ 22.272,06		R\$ 11.136,03	R\$ 11.136,03	
7	Pintura	R\$ 20.268,42				R\$ 20.268,42
8	Cobertura	R\$ 1.925,23		R\$ 1.925,23		
9	Limpeza da Obra	R\$ 1.708,66				R\$ 1.708,66
BANHEIROS						
1	Demolições e retiradas	R\$ 5.786,26	R\$ 5.786,26			
2	Pisos e revestimentos	R\$ 9.975,31		R\$ 2.992,59	R\$ 6.982,72	
3	Instalações Hidráulicas	R\$ 14.224,64		R\$ 2.844,93	R\$ 2.844,93	R\$ 8.534,78
4	Instalações Elétricas	R\$ 1.306,44			R\$ 1.306,44	
5	Esquadrias	R\$ 14.761,09		R\$ 7.380,54	R\$ 7.380,54	
6	Pintura	R\$ 6.429,59				R\$ 6.429,59
7	Cobertura	R\$ 870,92		R\$ 870,92		
8	Limpeza da Obra	R\$ 488,37				R\$ 488,37
BAR						
1	Demolições e retiradas	R\$ 11.496,67	R\$ 11.496,67			
2	Pisos e revestimentos	R\$ 5.030,98		R\$ 1.509,29	R\$ 3.521,69	
3	Instalações Hidráulicas	R\$ 8.297,44		R\$ 1.659,49	R\$ 1.659,49	R\$ 4.978,46
4	Instalações Elétricas	R\$ 2.022,86			R\$ 2.022,86	
5	Esquadrias	R\$ 2.192,27		R\$ 1.096,13	R\$ 1.096,13	
6	Pintura	R\$ 10.320,21				R\$ 10.320,21
7	Cobertura	R\$ 27.579,62		R\$ 27.579,62		
8	Limpeza da Obra	R\$ 1.429,02				R\$ 1.429,02
ÁREA EXTERNA						
1	Instalação Elétrica	R\$ 18.385,10		R\$ 9.192,55	R\$ 9.192,55	
2	Pintura	R\$ 792,59		R\$ 237,78	R\$ 554,82	

Total Geral (Vestiário, Banheiros e Bar)	R\$	250.000,14	R\$	27.972,68	R\$	80.557,03	R\$	73.638,56	R\$	67.831,88
		% Mensal		11,19%		32,22%		29,46%		27,13%
		Acumulado R\$	R\$	27.972,68	R\$	108.529,71	R\$	182.168,26	R\$	250.000,14
		% Acumulado		11,19%		43,41%		72,87%		100,00%

Tabatinga, 24 de agosto de 2023.

Rafaela Malaspina de Oliveira
 CAU A57669-3